

INFORMACJE B.I.O.Z.

OBIEKT:

**ZADASZENIE WIDOWNI AMFITEATRU MIEJSKIEGO W
HAJNÓWCE**

ADRES:

HAJNÓWKA, UL. ARMI KRAJOWEJ, dz. nr ew.1502/47


INWESTOR:

**GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. A. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA**

PROJEKTANT:

mgr inż.arch. Marek Wojtecki

mgr inż. arch. Marek Wojtecki
upr. do proj. w spec. architekt
Nr ewiden. BL/65/91



Białystok, 31.01.2010r.

INFORMACJE:

1. Zakres robót obejmuje wykonanie zadaszenia widowni AMFITEATRU MIEJSKIEGO W HAJNÓWCE. Polegać to będzie na wykonaniu żelbetowej konstrukcji wsporczej-pylonów a następnie zamocowanie na nich drewnianej konstrukcji zadaszenia i wykonanie pokrycia z poliwęglanu wielokomorowego.
2. Roboty rozbiórkowe ograniczać się będą do rozkucia fragmentów nawierzchni betonowej w miejscu projektowanych fundamentów pod pylony żelbetowe.
3. Na terenie inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.
4. Specyfika obiektu polega na montażu dźwigarów wspornikowych na konstrukcji żelbetowej. Dźwigary należy montować kolejno zaczynając od osi „A” w kierunku osi „S” zabezpieczając każde pole płatwiami oraz stężeniami. Występować będą prace na rusztowaniach o wysokości do 12 m. i wykopy do głębokości 3.5m. Przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających (odzież ochronna, atestowane rusztowania i zawiesia dźwigowe, sprawne narzędzia itp.) prace budowlane nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
5. Oznakowania i wydzielania będą wymagać prace prowadzone na wysokości i w wykopach oraz strefa zagrożenia żurawia budowlanego montującego elementy konstrukcji zadaszenia.
6. Podczas prowadzenia inwestycji nie przewiduje się prac szczególnie niebezpiecznych, jednak w przypadku powstania zagrożenia należy opuścić teren niebezpieczny, zabezpieczyć go przed dostępem osób niepowołanych oraz w zależności od rodzaju zagrożenia powiadomić odpowiednie służby np. Straż Pożarną, Pogotowie Energetyczne, Gazowe, Ratunkowe, Jednostki Ratownictwa Chemicznego. Nad wszystkimi pracami budowlanymi muszą pełnić nadzór osoby uprawnione. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy bezwzględnie muszą przestrzegać obowiązku używania odpowiednich do specyfiki wykonywanej pracy środków ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie B.H.P. Sugeruje się aby przed

przystąpieniem do konkretnego zadania kierownik budowy przypomniał zagadnienia szczególnie istotne w danym momencie.

7. W zasadzie na terenie budowy nie występują materiały, surowce i substancje niebezpieczne. W niewielkim stopniu można do nich zaliczyć wyroby chemii budowlanej. Wystarczy przestrzegać zasad postępowania z tymi produktami zamieszczonymi na ich fabrycznych opakowaniach.
8. Zaplecze budowy powinno być wyposażone w niezbędny sprzęt ratunkowy np.: materiały opatrunkowe, telefon i spis numerów alarmowych. Plac budowy w widocznym miejscu powinien mieć zlokalizowany normatywny sprzęt ochrony p.poż. Do placu budowy należy zabezpieczyć ciągły dojazd, nie blokować go np. zgromadzonym materiałem. Zaleca się prowadzenie całodobowego nadzoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
9. Dokumentacja budowy powinna znajdować się na placu budowy, np. w pomieszczeniu kierownika budowy i winna być udostępniana wszystkim uprawnionym do jej wglądu osobom.

Opracował:

mgr inż. arch. Marek Wojtecki
upr. do proj. w spec. architekt.
Nr ewidencji BL/65/91